

Số: **894/QĐ-UBND**

Đắk Nông, ngày **23** tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành
Công trình: Trung tâm kỹ thuật Phát thanh, truyền hình tỉnh Đắk Nông;
Gói thầu 01: Nhà làm việc 07 tầng, cấp điện, cấp thoát nước, thoát nước
mưa, chống sét, phòng cháy, bể phốt; Gói thầu 02: San nền, kè chắn;
Gói thầu: Đường lên Trung tâm phát sóng Đài Phát thanh - Truyền hình;
Gói thầu 04: Phòng chống môi

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

*Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính,
quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 112/TTr-STC ngày
15 tháng 6 năm 2020.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành:

1. Công trình: Trung tâm kỹ thuật phát thanh, truyền hình tỉnh Đắk Nông
 - Gói thầu 01: Nhà làm việc 07 tầng, cấp điện, cấp thoát nước, thoát nước mưa, chống sét, phòng cháy, bể phốt.
 - Gói thầu 02: San nền, kè chắn.
 - Gói thầu: Đường lên Trung tâm phát sóng Phát thanh, truyền hình tỉnh Đắk Nông.
 - Gói thầu 04: Phòng chống môi.
2. Chủ đầu tư: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
3. Địa điểm xây dựng: thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
4. Ngày khởi công, ngày hoàn thành:
 - Gói thầu 01: Nhà làm việc 07 tầng, cấp điện, cấp thoát nước, thoát nước mưa, chống sét, phòng cháy, bể phốt.

Ngày khởi công: 18/11/2014; Ngày hoàn thành: 02/11/2019.

- Gói thầu 02: San nền, kê đá.

Ngày khởi công: 03/9/2014; Ngày hoàn thành: 16/11/2017.

- Gói thầu: Đường lên Trung tâm phát sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Ngày khởi công: 19/12/2014; Ngày hoàn thành: 16/11/2017.

- Gói thầu 04: Phòng chống mối.

Ngày khởi công: 07/4/2015; Ngày hoàn thành: 08/6/2015.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	69.339.211.000	67.018.263.000	2.320.948.000
Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác.	69.339.211.000	67.018.263.000	2.320.948.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
Tổng số	79.379.188.000	69.339.211.000
- Chi phí xây dựng	66.872.788.000	63.837.442.000
- Chi phí quản lý dự án	1.272.343.000	1.181.724.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD	3.992.277.000	3.531.227.000
- Chi phí khác	1.021.469.000	788.818.000
- Dự phòng phí	6.220.311.000	0

Tổng số chi phí đầu tư được quyết toán (*bằng chữ*): Sáu mươi chín tỷ, ba trăm ba mươi chín triệu, hai trăm mười một ngàn đồng.

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	69.339.211.000			
- Tài sản dài hạn (Tài sản cố định)	69.339.211.000			
- Tài sản ngắn hạn				

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số	69.339.211.000	
Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác	69.339.211.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 31/12/2019 (ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán) là:

- Tổng nợ phải thu: 60.028.000 đồng.

- Tổng nợ phải trả: 2.380.976.000 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ theo Phụ lục đính kèm)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	69.339.211.000	0

3. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan:

3.1. Ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn giám sát: Chịu trách nhiệm về chất lượng, khối lượng hoàn thành được nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán.

3.2. Tổ chức, cá nhân thực hiện thẩm tra, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, kết quả đấu thầu và người có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, dự toán, tổng dự toán: Chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của khối lượng, tính phù hợp của đơn giá trong hồ sơ báo cáo kết quả thẩm tra, thẩm định theo quy định của pháp luật.

3.3. Công ty TNHH Kiểm toán AVN Việt Nam: Chịu trách nhiệm đối với kết quả Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của Gói thầu 01: Nhà làm việc 07 tầng, cấp điện, cấp thoát nước, thoát nước mưa, chống sét, phòng cháy, bể phốt; Gói thầu 02: San nền, kè chắn; Gói thầu: Đường lên Trung tâm phát sóng Đài Phát thanh - Truyền hình; Gói thầu 04: Phòng chống môi, thuộc Công trình: Trung tâm kỹ thuật Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đắk Nông; chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với số liệu quyết toán, tính pháp lý của hồ sơ, chứng từ đã cung cấp về cơ quan thẩm tra quyết toán để thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành này.

4. Sở Tài chính chịu trách nhiệm về tính pháp lý và chính xác của kết quả thẩm tra trên cơ sở hồ sơ quyết toán do chủ đầu tư cung cấp.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn thanh toán theo đúng quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *hu*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN, KTTH(Hg).

2

CHỦ TỊCH



Nguyễn Bốn

xyg

PHỤ LỤC CHI TIẾT CÁC KHOẢN CÔNG NỢ

Công trình: Trung tâm kỹ thuật Phát thanh, truyền hình tỉnh Đắk Nông,

Gói thầu 01: Nhà làm việc 07 tầng, cấp điện, cấp thoát nước, cấp thoát nước, chống sét, phòng cháy, bể phốt;

Gói thầu 02: San nền, kê chắn; Gói thầu: Đường lên Trung tâm phát sóng Đài Phát thanh, truyền hình;

Gói thầu 04: Phòng chống mối

(Kèm theo Quyết định số **894/QĐ-UBND** ngày **25** tháng **6** năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán đến 31/12/2019	Công nợ	
				Nợ phải trả	Nợ phải thu
	Tổng số: (I+...+IV)	69.339.211.000	67.018.263.000	2.380.976.000	60.028.000
I	Chi phí xây dựng	63.837.442.000	61.896.174.000	1.941.268.000	-
1	Gói thầu số 01: Nhà làm việc 07 tầng, cấp điện, cấp thoát nước, thoát nước mưa, chống sét, phòng cháy, bể phốt.	58.778.659.000	57.206.983.000	1.571.676.000	-
2	Gói thầu 02: San nền, kê chắn.	3.313.104.000	3.089.216.000	223.888.000	-
3	Gói thầu: Đường lên Trung tâm phát sóng Đài Phát thanh - Truyền hình	808.911.000	663.207.000	145.704.000	-
4	Gói thầu 04: Phòng chống mối.	936.768.000	936.768.000	-	-
II	Chi phí quản lý dự án	1.181.724.000	1.200.824.000	0	19.100.000
1	Gói thầu số 01;02;03	1.160.900.000	1.180.000.000	-	19.100.000
2	Gói thầu: Đường lên Trung tâm phát sóng Đài Phát thanh – Truyền hình	20.824.000	20.824.000	-	-
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	3.531.227.000	3.505.633.000	66.522.000	40.928.000
1	Chi phí khảo sát	160.000.000	128.000.000	32.000.000	-
2	Chi phí lập dự án	370.257.000	407.682.000	-	37.425.000
3	Chi phí thiết kế BVTĐ-Dự toán	1.604.727.000	1.606.012.000	-	1.285.000
4	Chi phí lập HSMT và đánh giá HSĐT xây lắp	89.980.000	92.198.000	-	2.218.000



5	Chi phí giám sát thi công	1.172.163.000	1.137.641.000	34.522.000	-
6	Chi phí thẩm tra dự toán công trình điều chỉnh	59.800.000	59.800.000	-	-
7	Chi phí tư vấn thuộc Gói thầu: Đường lên Trung tâm phát sóng Đài Phát thanh – Truyền hình.				
7.1	Chi phí khảo sát, thiết kế BVTG-Dự toán	44.195.000	44.195.000	-	-
7.2	Chi phí thẩm tra thiết kế BVTG-Dự toán	4.000.000	4.000.000	-	-
7.3	Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp	2.488.000	2.488.000	-	-
7.4	Chi phí giám sát thi công xây dựng	23.617.000	23.617.000	-	-
IV	Chi phí khác	788.818.000	415.632.000	373.186.000	-
1	+ Chi phí bảo hiểm công trình	115.632.000	115.632.000	-	-
2	+ Chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán	521.439.000	300.000.000	221.439.000	-
3	+ Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	151.747.000	0	151.747.000	-

