

Số: 266 /TB – VP UBND

Đắk Nông, ngày 21 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trần Xuân Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thi công xây dựng dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ.

Ngày 13 tháng 4 năm 2017, UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công xây dựng dự án Khu công nghiệp Nhân Cơ. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Lãnh đạo Công ty TNHH luyện kim Trần Hồng Quân. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Trần Xuân Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận chỉ đạo như sau:

1. Về công tác đền bù giải phóng mặt bằng:

- Trong điều kiện nguồn vốn còn khó khăn, Ủy ban nhân dân huyện Đắk R'lấp đã thực hiện hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng của dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ. Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương sự nỗ lực, đoàn kết, tập trung chỉ đạo, lãnh đạo của UBND huyện Đắk R'lấp đối với công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án trong thời gian vừa qua. Trong thời gian tới, yêu cầu UBND huyện Đắk R'lấp tiếp tục hỗ trợ bảo vệ thi công (khi có yêu cầu từ phía Chủ đầu tư); rà soát, bổ sung các chế độ chính sách còn thiếu (nếu có) tránh thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

- Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính trong tháng 4/2017 phải tham mưu bố trí đủ kinh phí để chi trả cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án, theo phương án đã được UBND huyện Đắk R'lấp phê duyệt.

2. Đối với công tác thi công xây dựng: Tiến độ triển khai xây dựng của các gói thầu cấp bách (theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại thông báo số 19/TB-UBND ngày 17/2/2017) rất chậm, dẫn đến thời gian hoàn thành nhà máy điện phân nhôm kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chỉ tiêu phát triển công nghiệp-dịch vụ, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh. Tồn tại nêu trên, do Chủ đầu tư quản lý điều hành dự án chưa tốt, chưa có giải pháp quyết liệt, đồng bộ để xử nghiêm, dứt điểm các đơn vị thi công chậm tiến độ theo cam kết với địa phương. Trong thời gian tới, yêu cầu chủ đầu tư:

- Thành lập Ban chỉ huy Công trường tại công trình; Bố trí 1 Lãnh đạo Ban, và các cán bộ kỹ thuật công trình có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao để theo dõi xuyên suốt chất lượng công trình; xây dựng kế hoạch tiến độ, điều phối tiến độ giữa các nhà thầu nhíp ngành, hiệu quả, xử lý kịp thời các vướng mắc tại công trình và hằng tuần tổng hợp báo cáo kết quả cho UBND tỉnh, nếu có vướng mắc đề xuất cho UBND tỉnh xử lý trong ngày.

- Cần phải đánh giá kỹ tình hình hiện tại để có các giải pháp thi công phù hợp, hiệu quả đảm bảo an toàn trong mùa mưa đối với các khu vực có khối lượng đất đắp lớn (ví dụ: Lô 5.1). Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng sạt lở, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân trong khu vực.

- Dự thảo văn bản cho UBND tỉnh yêu cầu các nhà thầu thi công 5 gói thầu cấp bách, trong tháng 4 phải tập trung đủ phương tiện, nhân lực theo cam kết của hồ sơ thầu để tổ chức thi công và sớm bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư. Trường hợp các nhà thầu chây ì, không thực hiện, yêu cầu Chủ đầu tư thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật.

- Đối với các gói thầu mở mới trong năm 2017, yêu cầu chủ đầu tư xây dựng các tiêu chí về năng lực trong hồ sơ mời thầu một cách chặt chẽ, phù hợp với kế hoạch bố trí nguồn vốn và thời gian hoàn thành dự án, để lựa chọn đơn vị thi công thực sự có năng lực (chuyên môn, tài chính); đồng thời phải loại bỏ được các nhà thầu có năng lực kém, loại bỏ 3 nhà thầu hiện đang thi công 5 gói thầu cấp bách (5 gói thầu chỉ định thầu) của dự án.

3. Đối với đề nghị của Công ty TNHH luyện kim Trần Hồng Quân trong công tác phối hợp xây dựng hạ tầng khu công nghiệp: yêu cầu Chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng theo chức năng nhiệm vụ được giao hướng dẫn, đề xuất phương án phối hợp thi công hạ tầng khu công nghiệp Nhân Cơ nhịp nhàng, bảo đảm được kế hoạch, tiến độ triển khai xây dựng nhà máy của Công ty TNHH luyện kim Trần Hồng Quân và đúng quy định hiện hành.

4. Đề nghị Công ty TNHH luyện kim Trần Hồng Quân:

- Tạo điều kiện cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp mượn hoặc thuê phòng làm việc, cho Ban chỉ huy công trường thực hiện nhiệm vụ, theo yêu cầu tại điểm (3) thông báo này.

- Chủ động làm việc, phối hợp với chủ đầu tư và các ngành chức năng của tỉnh trong việc xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Nhân Cơ đồng bộ, tránh tình trạng đào đắp nhiều lần ảnh hưởng mỹ quan, chất lượng công trình, lãng phí của cải vật chất.

Trên đây là kết luận của đồng chí Trần Xuân Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các đơn vị có liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT tỉnh ủy (báo cáo);
- BCD các DA và xúc tiến đầu tư trọng điểm;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính, Sở Xây dựng;
- Ban QL dự án DTXD các CT và CN;
- UBND huyện Đắk R'lấp;
- Công ty TNHH luyện kim Trần Hồng Quân;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KTKH, CNXD(T).

04

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Văn Thương