

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch chi tiết thực hiện năm 2018, Tiểu dự án
Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắk Nông do
Ngân hàng Thế giới tài trợ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 1858/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) vay vốn Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), do Ngân hàng Thế giới tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-BNN-TCTL ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2018, Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập do Ngân hàng Thế giới tài trợ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 38/TTr-SNN ngày 27 tháng 02 năm 2018 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 690/SKH-KTĐN ngày 18 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch chi tiết năm 2018 Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắk Nông do Ngân hàng Thế giới tài trợ với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).

2. Tên Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắk Nông.

3. Địa điểm xây dựng: Các huyện Đắk Mil, Đắk Song, Tuy Đức, Đắk R'lấp, Đắk Glong.

4. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông.

Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắk Nông.

5. Kế hoạch thực hiện năm 2018

5.1. Công việc đã thực hiện năm 2017

- Kết quả thực hiện lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và Báo cáo an toàn đập (FS+DSR): Đã hoàn thành hồ sơ FS+DSR đang tiến hành thẩm tra và xin ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Tổng Cục thủy lợi), nhà tài trợ để phê duyệt.

- Kết quả thực hiện lập chính sách an toàn: Đang tiến hành lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo Chính sách an toàn theo yêu cầu của Nhà tài trợ.

5.2. Kế hoạch thực hiện năm 2018

Triển khai thực hiện kế hoạch năm 2018 theo Quyết định số 152/QĐ-BNN-TCTL ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2018 Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập do Ngân hàng Thế giới tài trợ:

- Hoàn thành công tác tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và Báo cáo an toàn đập (FS+DSR), lấy ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nhà tài trợ và phê duyệt FS+DSR;

- Hoàn thành công tác lựa chọn tư vấn lập, thông qua Nhà tài trợ và phê duyệt các báo cáo Chính sách an toàn;

- Hoàn thành công tác lựa chọn tư vấn lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán;

- Hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật nổ;

- Hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng;

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng và tiến hành triển khai giám sát thi công;

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu và tiến hành thi công xây lắp.

5.3. Kế hoạch vốn triển khai thực hiện



Kế hoạch vốn năm 2018 đã được giao là 103.968,0 triệu đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ ba tỷ, chín trăm sáu mươi tám triệu đồng).

Trong đó:

- Vốn ODA là 98.968,0 triệu đồng (trong đó vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương là 79.768,0 triệu đồng; Chính phủ vay về cho tỉnh vay lại là 19.200,0 triệu đồng);

- Vốn đối ứng từ ngân sách địa phương là 5.000,0 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chịu trách nhiệm lựa chọn các hoạt động triển khai năm 2018, phân khai chi tiết kế hoạch vốn đối ứng của Tiểu dự án năm 2018 và điều chỉnh nội bộ (nếu có) đảm bảo nguyên tắc không vượt kế hoạch vốn năm 2018 giao cho Tiểu dự án;

- Căn cứ vào tiến độ thực hiện tổng thể của Dự án và từng gói thầu để phân khai cụ thể cho từng gói thầu, nhằm đảm bảo tính chủ động, linh hoạt trong quá trình thực hiện và không gây nợ đọng xây dựng cơ bản đối với mục thi công xây lắp với tổng số vốn thực hiện năm 2018 là 89.014,0 triệu đồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND các huyện: Đắk Mil, Đắk Song, Tuy Đức, Đắk R'lấp, Đắk Glong và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *nl*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ NN& PTNT;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KTKH, CTTĐT, NN(Tha).

05

CHỦ TỊCH



Nguyễn Bốn

Phụ lục Kế hoạch chi tiết năm 2018, Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắk Nông
do Ngân hàng Thế giới tài trợ
(Kèm theo Quyết định số: **693** /QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến thực hiện	Nguồn vốn thực hiện			Ghi chú
			Vốn đối ứng	Vốn ODA (NSTW cấp phát và tính vay lại)	Tổng cộng	
A	Công việc đã hoàn thành, thanh toán	Đã thực hiện năm 2016, 2017	6.000,0		6.000,0	Đã bố trí KH vốn năm 2017
B	Kế hoạch chi tiết năm 2018		5.000,0	98.968,0	103.968,0	KH vốn năm 2018
I	Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo an toàn đập (FS+DRS)		3.372,0		3.372,0	
1	Tổ chức lựa chọn nhà thầu	Đã hoàn thành tháng 12/2016				
2	Lập báo cáo FS+DSR	01-10/2017				
3	Thẩm tra, xin ý kiến Bộ NN&PTNT	01/2018				
4	Thẩm định, phê duyệt FS+DSR	04/2018				
II	Tư vấn lập báo cáo chính sách an toàn Môi trường và Xã hội			1.954,0	1.954,0	
1	Tổ chức lựa chọn nhà thầu	9/2017 – 02/2018				
2	Lập báo cáo CSAT	3/2018 – 6/2018				
3	Thông qua nhà tài trợ	6/2018				
4	Thẩm định, phê duyệt CSAT	6/2018				



